

ATTO AGGIUNTIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE IN DATA 10-03-2004 E 14-06-2005 TRA AIPo (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO) E COMUNE DI PARMA

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 10-03-2004 e il successivo atto aggiuntivo del 14-06-2005 tra Agenzia Interregionale Fiume Po e Comune di Parma;

Premesso e atteso che:

- con la prima si prevedeva la messa in sicurezza della discarica da parte del Comune di Parma con un finanziamento pari a 2.570.000,00 € a carico di AIPo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.289 del 16-03-2004 venne approvato il progetto esecutivo che prevedeva le opere di messa in sicurezza della discarica al fine di consentire la prosecuzione della realizzazione della Cassa di espansione;
- nel corso dei lavori si è stata riscontrata la presenza di un volume superiore di materiale da bonificare a causa della maggiore estensione dell'area rifiuti, in particolare a valle della cassa in sponda dx interferente col canale di magra ed in sponda sx interferente con il rilevato arginale e pertanto è stata necessaria la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo. Ciò ha reso necessarie una serie di attività a carico del Comune di Parma tutte riportate all'art 2. dell'atto aggiuntivo del 14-06-2005 a fronte delle quali AIPo per la messa in esercizio delle cassa ha garantito un ulteriore finanziamento di 3.500.000,00 € ripartito in: 850.000,00 € da corrispondere nel 2005 e 2.650.000,00 nell'anno 2006;
- per le vicende note alle parti che hanno caratterizzato il difficile percorso della soluzione tecnica dei lavori di bonifica dei terreni in questione, non è stato possibile rispettare la tempistica degli interventi e dei finanziamenti;
- relativamente al finanziamento della convenzione 2004 e dell'atto aggiuntivo del 2005 sono stati erogati da AIPo al Comune: 2.482.565,23 €, 967.434,77 €, e 298.674,22 € al netto delle spese di bollo ritenute non rimborsabili (€ 7,7) per un totale di **€ 3.748.667,22**;
- l'importo di 298.674,22 €, soprarichiamato, è stato erogato come riconoscimento di debito fuori bilancio così come da Delibera del Comitato d'indirizzo di AIPo n. 22 del 17 ottobre 2013;
- con la medesima delibera il Comitato d'Indirizzo ha chiesto di rinnovare il rapporto di collaborazione istituzionale al fine di inquadrare le nuove obbligazioni derivanti dagli atti convenzionali sottoscritti in data 10-03-2004 e il successivo atto aggiuntivo del 14-06-2005, così come espresso nel presente atto;
- il progetto definitivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 257 del 20-08-2014 "Lavori di bonifica dei terreni contaminati ai sensi del D.Lgs 152/2006 in località Marano del Comune di Parma –Lavorazione per recupero materiali terrosi- progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi e del D.Lgs 163/06 e smi ai soli fini di avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale –IE" prevede un quadro economico di € 1.500.000,00 (IVA e oneri compresi);

ATTO AGGIUNTIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE IN DATA 10-03-2004 E 14-06-2005 TRA AIPo (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO) E COMUNE DI PARMA

- sono in fase di analisi e valutazione, anche da parte delle Conferenze di Servizi, una serie di interventi e di verifiche inerenti la procedura di bonifica stessa;
- residua il pagamento da parte di AIPo al Comune di Parma di € 477.676,49 per le attività poste in essere e già rendicontate;
- il finanziamento di detti interventi ai sensi della citata convenzione e del successivo atto aggiuntivo è assicurato da AIPo nell'ambito della propria programmazione triennale 2015-2017 nel limite dell'importo convenzionato;

Tra l'Agazia Interregionale per il fiume Po – AIPo (C.F. 921166650949) con sede in Parma, rappresentata dal Dott. Ing. Bruno Mioni in qualità di Direttore Vicario e l'Amministrazione Comunale di Parma con sede in Parma (C.F. 00162210348), rappresentata da ing. Nicola Ferioli in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità - nominato con Decreto del Sindaco DSFP 2014/62 PG 241

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Richiamate come parti integranti le premesse del presente atto e gli atti convenzionali sopra richiamati sottoscritti tra le parti in data 10-03-2004 e 14-06-2005, si conviene che il residuo finanziamento ad esaurimento dell'impegno di AIPo agli oneri conseguenti alle predette convenzioni, verrà assolto nei riguardi del Comune di Parma come di seguito si illustra:

1. AIPo verserà al Comune di Parma relativamente ad attività attuativa della convenzione 2004 e atto aggiuntivo del 2005, la somma di € 477.676,49 entro l'annualità 2016 sulla base della rendicontazione già trasmessa;
2. AIPo verserà la somma rimanente, fino ad un massimo di € 1.843.649,29 o minore rendicontata, a chiusura degli obblighi convenzionali, assunti in data 10-03-2004 e 14-06-2005, per gli interventi di bonifica sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e degli stati di avanzamento;
3. Il Comune prima di procedere alla spesa delle somme ancora dovute, di cui al punto 2), dovrà fornire ad AIPo la quantificazione preventiva della voce di spesa e l'annualità in cui questa essa dovrà essere pagata.

Per il Comune

Ing. Nicola Ferioli

Per AIPo

Ing. Bruno Mioni

Atto firmato digitalmente