Cronoprogramma dei lavori – 2019 / 2020

Schedule period: 2019 (Gennaio – Dicembre, weeks 1–52) and 2020 (Gennaio – Ottobre, weeks 53–98).

N. FASE	DESCRIZIONE
1	ALLESTIMENTO CANTIERE
2	TRIVELLAZIONI VERTICALI SUI MANUFATTI A VALLE
3	POSA CASSERI A PERDERE CON GARGAME A VALLE
4	POSA ARMATURA CON TUBO VERTICALE
5	RIEMPIMENTO CASSERI CON CALCESTRUZZO
6	POSA CENTINA TEMPORANEA VOLTINI
7	POSA PANCONI E PROSCIUGAMENTO
8	FINITURA ROSTRI
9	LIEVO PARATOIE E DEMOLIZIONE CASTELLI
10	POSA NUOVI GARGAMI
11	SOSTITUZIONE PARATOIE
12	IDROPULITURA A BASSA PRESSIONE
13	SABBIATURA E VERNICIATURA PARTI METALLICHE
14	OPERE DI CUCI E SCUCI
15	RISARCITURA CORSI DI MALTA
16	MANUTENZIONE C.A. ESISTENTE
17	POSA PROTETTIVO TRASPARENTE
18	RICOSTRUZIONE VOLTE CANNE SECONDARIE
19	LIEVO CENTINA TEMPORANEA VOLTINI
20	LIEVO PANCONI
21	CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI MONTE
22	CONSOLIDAMENTO DELLE VOLTE DI VALLE
23	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI MONTE
24	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI VALLE
25	MONTAGGIO PONTEGGIO
26	RINFORZO SOLAIO DI CALPESTIO EDIFICIO PARATOIA PRINCIPALE
27	RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO
28	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI DI MURATURE
29	POSA INTONACI
30	POSA CARPENTERIE METALLICHE
31	SOSTITUZIONE SERRAMENTI
32	TINTEGGIATURE
33	SMONTAGGIO PONTEGGIO
34	SMOBILIZZO CANTIERE

Lotto "A"

Lotto "B"

- Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico in Dx idraulica
- Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico centrale
- Attività che prevedono la chiusura del canale di scarico in Sx idraulica

Fiume Mincio
Opere idrauliche di II categoria
MN-E-394-M
CUP: B64H15000070002
CIG:

AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po

Regione Lombardia

Lotto **B**

ELABORATO
Cronoprogramma dei lavori

UBICAZIONE OPERE
Comune di Mantova
Località Ponte dei Mulini

DATA: Agosto 2018
AGG. -

SCALA: -

COMMITTENTE
AIPO - Ufficio operativo di Mantova
Vicolo Canove, 26 - 46100 Mantova
tel. + 39 0376320461
fax. + 39 0376320464
e-mail: ufficio-mn@agenziapo.it

Raggruppamento temporaneo d'impresa
POLARIS - STUDIO ASSOCIATO
HYDRODATA S.p.a.
ENGEO S.r.l.
SAP S.r.l.

Legale rappresentante della Capogruppo R.T.I.
Ing. Ugo Berioli
Dott. Ing. UGO BERIOLI – SEZIONE A – N. 646 – Ordine degli Ingegneri Provincia di Mantova

Responsabile unico del procedimento
Ing. Ivano Galvani

Il Coordinatore alla Progettazione
Ing. Marcello Moretti

Assistente
Dott. Paolo Michelini

Lavori di ripristino funzionale del manufatto a sostegno del Lago Superiore **denominato "Vasarone", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**