COESIONE ITALIA 21-27 EMILIA-ROMAGNA

Cofinanziato dall'Unione europea

RegioneEmilia-Romagna

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME SECCHIA – PTI_MO_1

(**MO-1429**) Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 43-45 fiume Secchia in Comune di Modena.

Cronoprogramma

Allegato n.: 8

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Fabio Forte)

Data: **29 MAG. 2026**

VISTO: Il RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Massimo Valente)

Progetto Esecutivo
(MO-E-1429/M) – CUP: B98H23008980006 – CIG:
Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 43-45 fiume Secchia in comune di Modena (MO).
Importo complessivo: € 250.000,00

		Settimane consecutive	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***
		Giorni lavorativi	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***	***1 2 3 4 5***
		Giorni naturali consecutivi	***7***	***14***	***21***	***28***	***35***	***42***	***49***	***56***	***63***	***70***	***77***	***84***	***90***
Progr.	***Lavorazione***	***Descrizione***													
1	Installazione di cantiere (recinzione, baracche,..)	Delimitazione per formazione area di cantiere, consolidamento piste esistenti, formazione piste/guadi provvisori e opere provvisionali necessarie da mantenersi per l'intera durata del cantiere.													
2	Sfalcio, decespugliamento, disboscamento e taglio di piante	Sfalcio, decespugliamento, disboscamento e taglio di piante e scavi di sbancamento per piano di lavoro dell'area oggetto dell'intervento.													
3	Scavo per posa berma, posa di pietrame ed infissione pali	Scavo per realizzazione berma, posa di pietrame ciclopico per berma, infissione di pali in legno, realizzazione di rivestimento di sponda in pietrame.													
4	Scavo per posa berma, posa di pietrame ed infissione pali	Scavo per realizzazione berma, posa di pietrame ciclopico per berma, infissione di pali in legno, realizzazione di rivestimento di sponda in pietrame.													
5	Scavo per posa berma, posa di pietrame ed infissione pali	Scavo per realizzazione berma, posa di pietrame ciclopico per berma, infissione di pali in legno, realizzazione di rivestimento di sponda in pietrame.													
6	Scavo per posa berma, posa di pietrame ed infissione pali	Scavo per realizzazione berma, posa di pietrame ciclopico per berma, infissione di pali in legno, realizzazione di rivestimento di sponda in pietrame.													
7	Scavo per posa berma, posa di pietrame ed infissione pali	Scavo per realizzazione berma, posa di pietrame ciclopico per berma, infissione di pali in legno, realizzazione di rivestimento di sponda in pietrame.													
8	Formazione di rilevato	Formazione di rilevato per posa in opera pietrame di rivestimento a difesa della sponda.													
9	Formazione di rilevato	Formazione di rilevato per posa in opera pietrame di rivestimento a difesa della sponda.													
10	Realizzazione di rivestimento	Posa in opera di tessuto non tessuto e di pietrame sulla sponda per consolidamento della banca a fiume.													
11	Realizzazione di rivestimento	Posa in opera di tessuto non tessuto e di pietrame sulla sponda per consolidamento della banca a fiume.													
12	Realizzazione di rivestimento	Posa in opera di tessuto non tessuto e di pietrame sulla sponda per consolidamento della banca a fiume.													
13	Realizzazione di rivestimento + Disinstallazione cantiere	Posa in opera di tessuto non tessuto e di pietrame sulla sponda per consolidamento della banca a fiume + Smobilizzo area di cantiere, cartellonistica e recinzioni.													