AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale – U.O Pavia
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028

PV-E-1135

RIPRISTINO DELLA SPONDA IN DESTRA TICINO LUNGO VIA MILAZZO IN COMUNE DI PAVIA (PV)

PROGETTO ESECUTIVO



Importo finanziamento
€ 600.000,00

CUP
B18H25009520002

CUI
L92116650349202600098

Codice AIPo
A28/PV/776

Perizia n.
3387

CRONOPROGRAMMA

CODICE ELABORATO:

02

Progettisti
Dott. Anselmo Cucchi
Geom. Mario Panniello
Geom. Giovanni Esposito

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Fabio Sai

DATA:
22 SET. 2026

VERSIONE:
REV.00

VISTO APPROVAZIONE

AIPo AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO PAVIA

PV-E-1124 - Opere di ripristino delle sponde del f. Ticino in Borgo Basso del Comune di Pavia
Modifica di contratto

CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		ANNI	2027																																											
		MESI	gen-27				feb-27				mar-27				apr-27				mag-27				giu-27				lug-27				ago-27				set-27				ott-27				nov-27			
		GIORNI CONSEC.																																												
ATTIVITA'	DURATA	TERMINE																																												
Allestimento del cantiere	5gg																																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5gg																																													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	5gg																																													
Realizzazione della viabilità di cantiere	0gg																																													
Realizzazione difese spondali in massi	249gg																																													
Scavo di sbancamento	245gg																																													
Posa di pietrame su fondo dell’alveo e sulle sponde	249gg													perido di riproduzione storione nessuna lavorazione in alveo																																
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	245gg																																													
Smobilizzo del cantiere e ripristino viabilità	7gg																																													

Giorni complessivi: 261

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE		SETTIMANE	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
		ANNI	2027				2028																																							
		MESI	dic-27				gen-28				feb-28				mar-28				apr-28				mag-28				giu-28				lug-28				ago-28				set-28				ott-28			
		GIORNI CONSEC.																																												
ATTIVITA'	DURATA	TERMINE																																												
Allestimento del cantiere	5gg																																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5gg																																													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	5gg																																													
Realizzazione della viabilità di cantiere	0gg																																													
Realizzazione difese spondali in massi	249gg																																													
Scavo di sbancamento	245gg																																													
Posa di pietrame su fondo dell’alveo e sulle sponde	249gg																																													
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	245gg																																													
Smobilizzo del cantiere e ripristino viabilità	7																																													

Giorni complessivi: 261